



CERTIFICATO N°

CCC 26688

04-lug-12

Protocollo n. CCA 4992
Data accettazione: 12 aprile 2012
Data prova: inizio 23 aprile 2012
termine 30 aprile 2012
Campioni: Calcestruzzo

Luogo emissione: Laboratorio di Caltanissetta
Contrada Calderaro - Zona Industrial
Tel.: 0934565012 **Fax:** 0934575422
Divisione: Tecnologia dei materiali
Settore: Controllo Qualità Materiali

Foglio 1/1

Richiedente e Committente: CO.MA.C s.r.l. - C.da Mangiaresta z.i - 93017 San Cataldo (CL)
Oggetto: Prova di permeabilità su loculi prefabbricati in c.a.v. (serie dichiarate)
Direttore di Produzione: geom. Giuseppe Orlando
C. Generale: CO.MA.C s.r.l.


- (1) La provenienza e le caratteristiche del prelievo sono **dichiarate e sottoscritte** dal:
(2) I campioni sono stati consegnati al laboratorio da:
(3) Il presente certificato è composto da n°1 fogli numerati da 1 a 1

Committente
dott. ing. Domenico Maira

**RAPPORTO DI PROVA
DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA
ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA
UNI 7699**

| CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO | | DIMENSIONI [mm] | TEMPO [ore] | MASSA DI ACQUA DI SATURAZIONE | | |
|------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|-----|-----|
| Data del prelievo | Sigla miscela | | | W _a [%] Campione | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| n.d. | n.d. | 150x150x150 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | | 24 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | 72 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | | 168 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

Lo Sperimentatore
per. ind. Antonino Palermo



Il Vicedirettore di Laboratorio
dott. ing. Vincenzo Arena

